

«برگه مالی صورت وضعیت شماره ۱ (پیمانکار)»

فهرست بهای واحد پایه رشتہ ابنيه سال ۹۸

تاریخ: ۹۹/۰۳/۰۶

نام دستگاه اجرایی: شهرداری تفت

نام پروژه: پیاده رو سازی خیابان شهید مطهری

صفحه: ۱

نام مهندس مشاور: واحد فنی و عمرانی شهرداری تفت

نام پیمانکار:

ردیف *	شماره	شرح فهرست بها ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بربال
--------	-------	--------------------------	------	-----------	-------	-----------

۱- عملیات تخریب - ستاره دار

۱	۰۱۴۰۵*	تخرب ا نوع بتن غیر مسلح، با هر عیار سیمان.	متزمکعب	۲۰۵۳۴۰۰...۰	۱۰/۰۰	۲۵۳۴۰۰...۰
۲	۰۱۴۰۷*	تخرب شفته با هر عیار.	متزمکعب	۵۲۷۰...۰	۱۲/۰۰	۶۳۲۴۰...۰
۳	۰۱۰۵۰۲*	برچیدن فرش کف آجری یا موزاییکی با هر نوع ملات.	متزمربع	۵۳۶۰۰...۰	۷۲۵/۰۰	۳۸۶۴۲۰۵۰۰
۴	۰۱۰۵۱۵*	برچیدن (تخرب) جدول های بتنی پیش ساخته.	متطرمول	۹۳۶۰۰...۰	۱۰۰/۰۰	۹۳۶۰۰...۰
۵	۰۱۰۹۰۹*	تخرب کلی هر نوع آسفالت و اساس قیری به ضخامت ۵ سانتیمتر.	متزمربع	۴۶۱۰۰/۰	۱۰۵۰۰/۰۰	۶۹۱۵۰۰...۰
جمع فصل بربال				۲۰۵۰۶۹۰۱۳۷	(۱/۰۶×۱/۳)	۱۴۸۸۱۶۵۰۰

۲- عملیات خاکی با دست - ستاره دار

۶	۰۲۰۱۰۲*	خاک برداری، پی کنی، گودبرداری و کانال کنی در زمینهای نرم، تا عمق ۲ متر و ریختن خاکهای کنده شده به کنار محلهای مربوط.	متزمکعب	۲۲۴۰...۰	۴۲/۰۰	۹۴۰۸۰...۰
۷	۰۲۰۵۰۱*	تسطیح و رگلاز سطوح خاکریزی و خاکبرداری پی ها، گودها و کانال ها که با ماشین انجام شده باشد.	متزمربع	۸۶۸۴۰/۰	۲۰۲۲۵/۰۰	۱۹۶۶۹۰...۰
جمع فصل بربال				۴۰۰۶۸۰۱۰۶	(۱/۰۶×۱/۳)	۲۹۰۷۷۰...۰

۳- عملیات خاکی با ماشین - ستاره دار

۸	۰۳۰۵۰۱*	پی کنی، کانال کنی با وسیله مکانیکی در زمینهای نرم، تا عمق ۲ متر و ریختن خاک کنده شده در کنار محلهای مربوط.	متزمکعب	۴۶۷۰۰/۰	۴۴۵/۰۰	۲۰۷۸۱۰۵۰۰
۹	۰۳۰۷۰۱*	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	متزمکعب	۳۱۰۲۰۰/۰	۴۴۵/۰۰	۱۳۰۸۸۴۰...۰
۱۰	۰۳۰۷۰۲*	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، به ازای هر ۱۰۰ متر مزاد بر ۱۰۰ متر اول، کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه می شود.	متزمکعب	۱۰۲۰۰/۰	۱۰۷۸۰/۰۰	۲۰۱۳۶۰...۰
۱۱	۰۳۰۷۰۳*	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مزاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می شود).	متزمکعب - کیلومتر	۶۰۱۵۰/۰	۴۰۲۲۸/۰۰	۲۶۰۰۰۲۰۰
جمع فصل بربال				۸۶۵۴۳۰۴۹۹	(۱/۰۶×۱/۳)	۶۲۸۰۳۷۰۰

۴- عملیات بنایی با سنگ - ستاره دار

«برگه مالی صورت وضعیت شماره ۱ (پیمانکار)»

فهرست بهای واحد پایه رشته اینیه سال ۹۸

تاریخ: ۹۹/۰۳/۰۶

نام دستگاه اجرایی: شهرداری تفت

نام پروژه: پیاده رو سازی خیابان شهید مطهری

صفحه: ۲

نام مهندس مشاور: واحد فنی و عمرانی شهرداری تفت

نام پیمانکار:

ردیف *	شماره	شرح فهرست بها ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمیع بریال
--------	-------	--------------------------	------	-----------	-------	------------

۴- عملیات بنایی با سنگ - ستاره دار

۱۳۶,۵۶۵,۲۰۰	۲۲۳/۰۰	۶۱۲,۴۰۰/.	مترا مکعب	تهیه، حمل و ریختن شن نقلی در معابر، محوطه ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، بمنضمam پخش و تسطیح آنها در ضخامت های لازم.	۰۴۰۵۰۵	*	۱۲
۱۳۶,۵۶۵,۲۰۰	(۱/۰۶×۱/۳)						جمع فصل بریال ۱۸۸,۱۸۶,۸۴۶

۸- بتون درجا - ستاره دار

۱۰,۶۷۰,۴۰۰	۶/۰۰	۱,۷۷۸,۴۰۰/.	مترا مکعب	تهیه و اجرای بتون با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلو گرم سیمان در مترا مکعب بتون.	۰۸۰۱۰۲	*	۱۳
۱۵,۲۱۳,۶۰۰	۸/۰۰	۱,۹۰۱,۷۰۰/.	مترا مکعب	تهیه و اجرای بتون با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با مقاومت فشاری مشخصه ۱۲ مگا پاسکال.	۰۸۰۱۰۳	*	۱۴
۲۵,۸۸۴,۰۰۰	(۱/۰۶×۱/۳)						جمع فصل بریال ۲۵,۶۶۸,۱۵۲

۱۱- آجر کاری و شفته ریزی - ستاره دار

۴۴۳,۸۹۲,۰۰۰	۵۶۸/۰۰	۷۸۱,۵۰۰/.	مترا مکعب	شفته ریزی با خاک محل و ۱۵۰ کیلو گرم آهک شکفته در مترا مکعب شفته.	۱۱۰۹۰۱	*	۱۵
۴۴۳,۸۹۲,۰۰۰	(۱/۰۶×۱/۳)						جمع فصل بریال ۶۱۱,۶۸۳,۱۷۶

۱۲- بتون پیش ساخته و بلوك چینی - ستاره دار

۲۵,۴۰۶,۰۰۰	۶/۰۰	۵,۹۰۱,۰۰۰/.	مترا مکعب	تهیه و نصب جدول های بتونی پیش ساخته با سطح مقطع تا ۰,۰۵ متر مربع با بتون به عیار ۲۵۰ کیلو گرم سیمان در مترا مکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	۱۲۰۱۰۱	*	۱۶
۲۵,۴۰۶,۰۰۰	(۱/۰۶×۱/۳)						جمع فصل بریال ۴۸,۷۸۹,۴۶۸

۲۱- فرش موزاییک و کفبوش بتونی - ستاره دار

۱۰,۹۰,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۵/۰۰	۴۹۰,۰۰۰/.	مترا مربع	فرش کف با موزاییک ماشینی پرسی دو لایه آج دار ( حیاطی ) با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	۲۱۰۵۱۲	*	۱۷
۱۰,۹۰,۲۵۰,۰۰۰	(۱/۰۶×۱/۳)						جمع فصل بریال ۱۰,۵۰۲,۳۶۴,۵۰۰